



Näringsliv och företagande
Juliana Wettersten
Tfn: 063-14 66 60
E-post: juliana.g.wettersten@regionjh.se

2019-01-18

RUN/317/2015

Ändringsbeslut avseende projektet Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle

Ärendebeskrivning

Projektet "Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle" genomför ortssammanbindande bredbandsutbyggnad. Region Jämtland Härjedalen beviljade medfinansiering till projektet med maximalt 10 000 000 kr i mars 2015 (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott § 50/2015), och i mars 2016 justerades den procentuella medfinansieringsnivån i projektet från 10,38 % till 12,73 % av godkända och redovisade utgifter (regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott § 59/2016). Projektet har drabbats av fördyringar och förseningar, samt strykningar av bredbandssträckor och avhopp av samverkanspart. Detta har resulterat i att projektet inte kommer att kunna leverera bredband inom den tid och i den omfattning som var planerat.

Tillväxtverket, som handlägger projektets medfinansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, har med anledning av ovanstående utrett projektet och 2018-12-13 fattat ett ändringsbeslut avseende omfördelning av budget, förlängning av projektperiod och strykning av sträckor. Föreliggande ändringsbeslut innebär att Region Jämtland Härjedalen harmoniserar medfinansieringsbeslutet med Tillväxtverkets nya beslut.

De bakomliggande orsakerna till projektets förändringar är följande:

- Samtliga beslutade sträckor i Bergs kommun stryks ur projektet på grund av att Bergs Tingslags Elektriska har sagt upp Nyttjanderätts- och uppdragsavtal med ServaNet AB per den 2018-12-31 och därmed bryter sin samverkan i projektet. Sträckan Skyttmon- Björkhöjden i Ragunda kommun stryks ur projektet på grund av fördyringar på andra sträckor som gör att budgeten inte håller.
- Då många nätägare parallellt startat sina utbyggnader uppstår en brist på underentreprenörer vilket driver upp kostnaderna för entreprenadarbeten.
- Tidigare har förläggning av fiber varit möjligt i innerslänt mot vägbanan. Detta godkänner inte Trafikverket längre utan förläggning måste ske i dikesbotten med tillhörande rensning eller i ytterslänt vilket tar mer tid och
- resurser i anspråk då man inte kan stå med grävaren på vägen utan tvingas till att köra i terrängen.
- Långa handläggningstider hos Trafikverket orsakade av ett oväntat högt söktryck avseende ledningstillstånd.
- Ny information om dimensioneringskravet i näten (120% kapacitet) har lett till ökad materialåtgång mm.

Förändringen i budget innebär att samtliga kostnader koncentreras till budgetposterna Externa tjänster och Investering och material. Övriga kostnader tas i sin helhet av projektägaren och kommer inte att belasta projektet.

Projektet förlängs till 2020-12-31 för att säkerställa att alla sträckor hinner byggas med tanke på de förseningar och fördyringar projektet har drabbats av.

De beskrivna strykningarna av bredbandssträckor medför att projektets totala ekonomiska omslutning minskar och därmed måste finansieringssumman från respektive medfinansier justeras. Region Jämtland Härjedalens medfinansieringsnivå ändras från 10 000 000 kronor till 7 062 985 kronor.

Beslutsunderlag

Ändring av beslut om stöd, Tillväxtverket 2018-12-13

Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott § 59/2016


Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott § 50/2015

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022, punkt 11.1.3

Beslut

1. Region Jämtland Härjedalen beslutar att godkänna den reviderade budgeten och ändra medfinansieringssumman i projektet "Informationsteknisk infrastruktur till nytta för näringsliv och samhälle" till 7 062 985 kronor. Procentuell medfinansieringsnivå ändras inte.
2. Projektperioden förlängs till 2020-12-31.



Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionala utvecklingsnämnden den 26 februari 2019.